

Total: 1

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiera										Avance Físico				Observaciones			
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC0016050 0888245	Construcción de Multidepositivo En La Localidad De Acatlan, Michoacán	2016-032	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cobertura municipal	Subsidios	SO61 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,618,292	\$1,618,292	\$1,618,292	\$1,618,292	\$1,618,292	\$1,618,292	\$1,618,292	\$1,618,292	100.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




C. CESAR CHAVEZ GARIBAY  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
APATZINGAN, MICHOACÁN




C. CESAR OUTILA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MUNICIPAL DE APATZINGAN, MICHOACÁN