

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Actual	% Avance Acumulado
MIC16180	Construccion De Multideportivo En La Localidad De Acatlan Municipio De Apatzingan Michoacan		Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Acatlán	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,618,984	\$1,618,984	\$1,618,984	\$1,618,984	\$485,695	\$485,695	\$485,695	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160 30074141 8	Construccion De Aula De Usos Multiples Y Techumbre De La Plaza Cívica De La Telesecundaria En La Localidad De La Nopalera, Municipio De Apatzingan Michoacan.		Michoacán de Ocampo	Apatzingán	La Nopalera Oriente	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,205,406	\$1,205,406	\$1,205,406	\$1,205,406	\$361,622	\$361,622	\$361,622	30.00	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



 C. CESAR CHAVEZ GARIBAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN



 C. CESAR CUTILLO LOZANO ESPINOZA
 TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN