

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Conveni	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MIC1616030 0738939	Construcción De Parque Lineal En La Colonia Nueva En La Localidad De Apatzingan De La Constitución, Municipio De Apatzingan, Michoacán.	-	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cobertura municipal	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,992,299	\$996,150	\$996,150	\$996,150	\$304,843	\$304,843	\$304,843	30.80	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C. CESAR CHAVEZ GARIIBAY  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN



C. CESAR CORTIJO LOZANO ESPINOZA  
TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN

